

# 焦作市残联 2022 年地方政府 专项债券资金信息公开

我单位于 2022 年 6 月发行地方政府专项债券资金 2500 万元，债券年限 30 年，债券类型一般债券，截止目前，已使用债券资金 2253.9 万元，用于建设焦作市残疾人康复中心项目。项目实施情况：该项目位于山阳区西经大道与平安路交叉口的东北角，总建筑面积约为 17975.28 平方米，其中地上面积约为 15045.49 平方米，地下面积约为 2929.79 平方米，该项目为 1 栋地下一层、地上十层的残疾人康复训练中心。主要建设内容为地下一层设置人防区、消防设施及机动车库等；一至四层主要设置视障训练室、孤独症康复训练室、融合康复教育室、听力障碍训练室等设施及配套用房；五至十层主要设置康复作业室、残疾人辅具器具展示大厅等配套设施。

目前，项目已支出 7040 万元，其中中央资金 900 万元，专项债资金 4253.9 万元（其中 2021 年 2000 万元已使用完毕；2022 年 6 月专项债 2500 万元，已使用 2253.9 万元），财政配套资金约 1886.1 万元。该项目已完成各项施工，完成了规划验收，现正在进行消防、人防等各项验收；各类康复器材也已安装完毕。项目预期收益及收益实现情况：该项目目前正在验收阶段，计划 2023 年 9 月正式投入使用，新中

心投入使用后将开展各类残疾人全年龄段残疾预防与康复教育服务，满足约 270 名各类残疾人个别化、多样化康复服务需求，充分发挥地市级康复教育中心功能作用，满足各类残疾人多层次、多样化康复教育需求，不断提升残疾人的获得感、幸福感、安全感。已开展年度专项债券项目资金绩效评价。（附上年度绩效评价结果）



## 项目支出绩效自评情况表

2023年05月

项目名称		市残疾人康复中心建设工作经费										
主管部门		残联		实施单位			焦作市残疾人联合会					
项目资金 (万元)	年初预算数	2500	全年预算数	2500	全年执行数	2253.92	分值	10	执行率	90.20%	得分	9.2
	年度资金总额:	2500	2500	2253.92	10	90.20%	9.2					
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-					
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-					
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-						
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	按照项目工程量及配套设施的工程量合理安排相关经费。			5	5						
	拨付合规性	严格按照签署的施工合同以及财务支付手续依法依规拨付。			5	5						
	使用规范性	严格按照各级财政相关规定以及财务制度，完成款项拨付。			5	5						
	预算绩效管理情况	严格落实绩效管理工作机制；明确职责分工；做好事前目标绩效编制并及时报送；加强事中绩效的跟踪监控；加强资金使用管理。			5	4						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	完成17975.28平方米的焦作市残疾人康复中心项目工程建设				已完成17975.28平方米的焦作市残疾人康复中心项目工程建设							
绩效指标												
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施				
成本指标	经济成本指标	工程成本	5000-5400	5380	15	15	-100.00					
产出指标	数量指标	完成康复中心项目建设	=17975.28平方米	17975.28平方米	15	15	-100.00					
	质量指标	工程施工合格率	=100%	100%	10	10	-100.00					
	时效指标	工程完成及时率	=100%	100%	10	10	-100.00					
效益指标	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	有所提升	10	10	-100.00					
		服务残疾人的能力	有所提升	有所提升	5	5	-100.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥95%	≥95%	5	5	-100.00					
总分					100	98.8						